

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA- PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PATOS DE MINAS - MG

LOCAL: AVENIDA ANGRA DOS REIS,36, BAIRRO COPACABANA - PATOS DE MINAS/MG

ITEM	SERVIÇOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,96%	3,99%	4,41%	2,37%	2,37%	2,93%	2,93%	2,93%	2,93%	3,30%	3,30%	3,30%
2	SERVIÇOS DE REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO	100,00%											
3	MOVIMENTO DE TERRA	80,00%	20,00%										
4	LOCAÇÃO		100,00%										
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA			4,81%	6,25%	9,62%	9,46%	9,96%	9,52%	11,19%	12,84%	12,84%	12,22%
6	IMPERMEABILIZAÇÕES					10,45%	3,56%						
7	ÁREA INTERNA												
7.1	PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS							12,84%	16,00%	18,00%	20,00%	20,00%	7,51%
7.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA E ARMÁRIOS												
7.3	ESQUADRIAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS												
7.4	VIDROS, ESQUADRIAS DE VIDRO E ESPELHOS												
7.5	REVESTIMENTOS DE TETOS												
7.6	REVESTIMENTOS DE PAREDE												20,74%
7.7	PISOS INTERNOS												
7.8	RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS/ BANCADAS / PLACAS / MARCOS e ALIZAR												
7.9	PINTURA												
7.10	PLACAS INDICATIVAS E SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE												
8	ÁREA EXTERNA												
8.1	ALVENARIA												
8.2	ESQUADRIAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS												
8.3	REVESTIMENTOS DE PAREDES (FACHADAS, MUROS, MURETAS E GUARDA-CORPOS)												
8.4	PISOS EXTERNOS												
8.5	RODAPÉS/ PEITORIS/SOLEIRAS												
8.6	PINTURA												
8.7	COBERTURA												
8.8	LETREIROS												
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	5,00%
10	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO					1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	5,00%
11	ATERRAMENTO E SPDA				5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
12	SEGURANÇA (CFTV E ALARME)												
13	INFRA-ESTRUTURA PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO												
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS												
15	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO												
16	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO												
17	EQUIPAMENTOS												
18	PAISAGISMO												
19	SEGURANÇA NOS MUROS												
20	LIMPEZA			3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
21	DOCUMENTAÇÃO FINAL												
22	VISITAS TÉCNICAS				50,00%					50,00%			
		122.723,55	122.723,55	245.447,10	245.447,10	368.170,66	368.170,66	429.532,43	429.532,43	490.894,21	552.255,99	552.255,99	613.617,76
TOTAL		122.723,55	122.723,55	245.447,10	245.447,10	368.170,66	368.170,66	429.532,43	429.532,43	490.894,21	552.255,99	552.255,99	613.617,76
		1,00%	1,00%	2,00%	2,00%	3,00%	3,00%	3,50%	3,50%	4,00%	4,50%	4,50%	5,00%
TOTAL ACUMULADO		122.723,55	245.447,10	490.894,21	736.341,31	1.104.511,97	1.472.682,63	1.902.215,06	2.331.747,49	2.822.641,70	3.374.897,69	3.927.153,68	4.540.771,44
		1,00%	2,00%	4,00%	6,00%	9,00%	12,00%	15,50%	19,00%	23,00%	27,50%	32,00%	37,00%

ITEM	SERVIÇOS	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%
2	SERVIÇOS DE REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO												
3	MOVIMENTO DE TERRA												
4	LOCAÇÃO												
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	1,30%											
6	IMPERMEABILIZAÇÕES						40,00%			30,00%	15,98%		
7	ÁREA INTERNA												
7.1	FAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS	5,65%											
7.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA E ARMÁRIOS								20,00%	30,00%	25,00%	25,00%	
7.3	ESQUADRIAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
7.4	VIDROS, ESQUADRIAS DE VIDRO E ESPELHOS											25,00%	25,00%
7.5	REVESTIMENTOS DE TETOS		30,00%	40,00%	20,00%	10,00%							
7.6	REVESTIMENTOS DE PAREDE	31,92%	30,00%	17,34%									
7.7	PISOS INTERNOS			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	30,00%	15,00%			
7.8	RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS/ BANCADAS / PLACAS / MARCOS e ALIZAR			20,00%	25,00%	30,00%	10,00%		15,00%				
7.9	PINTURA						4,35%	35,00%		15,00%	11,67%	15,00%	18,98%
7.10	PLACAS INDICATIVAS E SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE												
8	ÁREA EXTERNA												
8.1	ALVENARIA		30,00%	30,00%		20,00%	20,00%						
8.2	ESQUADRIAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS									25,00%	25,00%	35,00%	15,00%
8.3	REVESTIMENTOS DE PAREDES (FACHADAS, MUROS, MURETAS E GUARDA-CORPOS)			25,00%	35,00%	12,92%	12,92%	14,17%					
8.4	PISOS EXTERNOS					4,19%	8,24%		50,00%	37,57%			
8.5	RODAPÉS/ PEITORIS/SOLEIRAS							6,28%	32,65%	61,07%			
8.6	PINTURA					4,35%	40,00%	10,00%		15,65%			
8.7	COBERTURA	50,00%	50,00%										
8.8	LETREIROS												
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20,00%	26,51%	15,00%	18,00%								3,49%
10	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	15,00%	20,00%					35,00%					3,00%
11	ATERRAMENTO E SPDA	8,00%	25,00%	10,00%									
12	SEGURANÇA (CFTV E ALARME)										25,00%	25,00%	20,52%
13	INFRA-ESTRUTURA PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO			60,93%	39,07%								
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	11,54%	19,53%	9,53%	9,66%	9,53%	5,19%	3,69%	7,48%	10,90%			
15	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO												
16	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO				2,00%	26,77%	17,67%			8,43%	21,45%	18,97%	
17	EQUIPAMENTOS												
18	PAISAGISMO												
19	SEGURANÇA NOS MUROS												
20	LIMPEZA	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
21	DOCUMENTAÇÃO FINAL												
22	VISITAS TÉCNICAS												
		613.617,76	736.341,31	736.341,31	736.341,31	613.617,76	613.617,76	613.617,76	490.894,21	490.894,21	368.170,66	368.170,66	245.447,10
TOTAL		613.617,76	736.341,31	736.341,31	736.341,31	613.617,76	613.617,76	613.617,76	490.894,21	490.894,21	368.170,66	368.170,66	245.447,10
		5,00%	6,00%	6,00%	6,00%	5,00%	5,00%	5,00%	4,00%	4,00%	3,00%	3,00%	2,00%
TOTAL ACUMULADO		5.154.389,20	5.890.730,51	6.627.071,83	7.363.413,14	7.977.030,90	8.590.648,67	9.204.266,43	9.695.160,64	10.186.054,85	10.554.225,50	10.922.396,16	11.167.843,26
		42,00%	48,00%	54,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	79,00%	83,00%	86,00%	89,00%	91,00%

ITEM	SERVIÇOS	25	26	27	28	29	30	Total R\$	Total %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,83%	R\$ 2.367.028,76	100,00%
2	SERVIÇOS DE REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO							R\$ 9.149,70	100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 24.854,04	100,00%
4	LOCAÇÃO							R\$ 23.360,99	100,00%
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA							R\$ 2.903.739,76	100,00%
6	IMPERMEABILIZAÇÕES							R\$ 123.937,85	100,00%
7	ÁREA INTERNA								
7.1	PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS							R\$ 398.950,03	100,00%
7.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA E ARMÁRIOS							R\$ 144.888,46	100,00%
7.3	ESQUADRIAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS							R\$ 458.799,72	100,00%
7.4	VIDROS, ESQUADRIAS DE VIDRO E ESPELHOS	25,00%	25,00%					R\$ 60.493,89	100,00%
7.5	REVESTIMENTOS DE TETOS							R\$ 171.083,41	100,00%
7.6	REVESTIMENTOS DE PAREDE							R\$ 328.102,32	100,00%
7.7	PISOS INTERNOS							R\$ 508.087,40	100,00%
7.8	RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS/ BANCADAS / PLACAS / MARCOS e ALIZAR							R\$ 121.015,50	100,00%
7.9	PINTURA							R\$ 343.390,10	100,00%
7.10	PLACAS INDICATIVAS E SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE		100,00%					R\$ 14.876,84	100,00%
8	ÁREA EXTERNA								
8.1	ALVENARIA							R\$ 45.309,72	100,00%
8.2	ESQUADRIAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS							R\$ 100.271,40	100,00%
8.3	REVESTIMENTOS DE PAREDES (FACHADAS, MUROS, MURETAS E GUARDA-CORPOS)							R\$ 717.264,57	100,00%
8.4	PISOS EXTERNOS							R\$ 136.961,68	100,00%
8.5	RODAPÉS/ PEITORIS/SOLEIRAS							R\$ 37.598,53	100,00%
8.6	PINTURA		30,00%					R\$ 119.739,47	100,00%
8.7	COBERTURA							R\$ 93.716,43	100,00%
8.8	LETREIROS			100,00%				R\$ 11.519,80	100,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%		R\$ 1.245.052,28	100,00%
10	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%		R\$ 283.282,91	100,00%
11	ATERRAMENTO E SPDA							R\$ 66.148,67	100,00%
12	SEGURANÇA (CFTV E ALARME)	29,48%						R\$ 75.391,10	100,00%
13	INFRA-ESTRUTURA PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO							R\$ 80.805,03	100,00%
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,11%	2,57%	1,01%	8,24%			R\$ 223.764,63	100,00%
15	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	35,00%	35,00%	30,00%				R\$ 69.648,49	100,00%
16	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	4,70%						R\$ 678.153,28	100,00%
17	EQUIPAMENTOS	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			R\$ 182.997,66	100,00%
18	PAISAGISMO				50,00%	50,00%		R\$ 14.813,43	100,00%
19	SEGURANÇA NOS MUROS				44,25%	55,75%		R\$ 19.053,20	100,00%
20	LIMPEZA	3,00%	3,00%	3,00%	4,14%	6,00%	11,86%	R\$ 34.724,72	100,00%
21	DOCUMENTAÇÃO FINAL						100,00%	R\$ 27.949,55	100,00%
22	VISITAS TÉCNICAS							R\$ 6.429,94	100,00%
		245.447,10	245.447,10	184.085,33	184.085,33	122.723,55	122.723,55		
		245.447,10	245.447,10	184.085,33	184.085,33	122.723,55	122.723,55	R\$ 12.272.355,24	
	TOTAL	2,00%	2,00%	1,50%	1,50%	1,00%	1,00%	100%	
		11.413.290,37	11.658.737,47	11.842.822,80	12.026.908,13	12.149.631,68	12.272.355,24		
	TOTAL ACUMULADO	93,00%	95,00%	96,50%	98,00%	99,00%	100,00%		