

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONTINUIDADE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS - MG																									
ENDEREÇO DA OBRA:	AVENIDA ANGRA DOS REIS, Nº36, BARRO COPACABANA, PATOS DE MINAS/MG																									
ITEM	SERVIÇOS	PREÇO VENDA	PREÇO CUSTO	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		Total R\$	Total %	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																									
1.1	EQUIPE DE APOIO/ADMINISTRAÇÃO LOCAL																									
1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – PERÍODO INTEGRAL	226.769,99	187.894,60	3,19%	7.233,96	6,54%	14.830,76	7,69%	17.438,61	11,83%	26.826,89	10,44%	23.674,79	11,04%	25.035,41	9,05%	20.522,68	11,29%	25.602,33	13,56%	30.750,01	15,37%	34.854,55	R\$	226.769,99	100,00%
1.1.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – PERÍODO INTEGRAL	226.769,99	187.894,60	3,19%	7.233,96	6,54%	14.830,76	7,69%	17.438,61	11,83%	26.826,89	10,44%	23.674,79	11,04%	25.035,41	9,05%	20.522,68	11,29%	25.602,33	13,56%	30.750,01	15,37%	34.854,55	R\$	226.769,99	100,00%
1.1.3	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – PERÍODO PARCIAL	73.116,90	60.582,40	3,19%	2.332,43	6,54%	4.781,85	7,69%	5.622,69	11,83%	8.649,73	10,44%	7.633,40	11,04%	8.072,11	9,05%	6.617,08	11,29%	8.254,90	13,56%	9.914,65	15,37%	11.238,07	R\$	73.116,90	100,00%
1.1.4	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – PERÍODO INTEGRAL	65.777,26	54.501,00	3,19%	2.098,29	6,54%	4.301,83	7,69%	5.058,27	11,83%	7.781,45	10,44%	6.867,15	11,04%	7.261,81	9,05%	5.952,84	11,29%	7.426,25	13,56%	8.919,40	15,37%	10.109,96	R\$	65.777,26	100,00%
1.1.5	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – PERÍODO INTEGRAL	72.696,54	60.234,10	3,19%	2.319,02	6,54%	4.754,35	7,69%	5.590,36	11,83%	8.600,00	10,44%	7.589,52	11,04%	8.025,70	9,05%	6.579,04	11,29%	8.207,44	13,56%	9.857,65	15,37%	11.173,46	R\$	72.696,54	100,00%
1.1.6	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – PERÍODO INTEGRAL	82.255,06	68.154,00	3,19%	2.623,94	6,54%	5.379,48	7,69%	6.325,41	11,83%	9.730,77	10,44%	8.587,43	11,04%	9.080,96	9,05%	7.444,08	11,29%	9.286,60	13,56%	11.153,79	15,37%	12.642,60	R\$	82.255,06	100,00%
1.1.7	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – PERÍODO INTEGRAL	43.471,93	36.019,50	3,19%	1.386,75	6,54%	2.843,06	7,69%	3.342,99	11,83%	5.142,73	10,44%	4.538,47	11,04%	4.799,30	9,05%	3.934,21	11,29%	4.907,98	13,56%	5.894,79	15,37%	6.681,04	R\$	43.471,93	100,00%
1.2	DESPESAS GERAIS																									
1.2.1	TAXA DE ART/IRTR DE EXECUÇÃO	630,03	522,02	100,00%	630,03		-		-		-		-		-		-		-		-		-	R\$	630,03	100,00%
1.2.2	CONSUMOS GERAIS (ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA, TELEFONE, INTERNET W/L, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CÓPIAS E REPRODUÇÕES)	40.913,90	33.900,00	10,00%	4.091,39	10,00%	4.091,39	10,00%	4.091,39	10,00%	4.091,39	10,00%	4.091,39	10,00%	4.091,39	10,00%	4.091,39	10,00%	4.091,39	10,00%	4.091,39	10,00%	4.091,39	R\$	40.913,90	100,00%
1.2.3	SEGURANÇA DA OBRA	112.334,60	93.077,00	10,00%	11.233,46	10,00%	11.233,46	10,00%	11.233,46	10,00%	11.233,46	10,00%	11.233,46	10,00%	11.233,46	10,00%	11.233,46	10,00%	11.233,46	10,00%	11.233,46	10,00%	11.233,46	R\$	112.334,60	100,00%
1.2.4	FORNECIMENTO DE PCMAT E PCMSO	2.501,30	2.072,50	10,00%	250,13	10,00%	250,13	10,00%	250,13	10,00%	250,13	10,00%	250,13	10,00%	250,13	10,00%	250,13	10,00%	250,13	10,00%	250,13	10,00%	250,13	R\$	2.501,30	100,00%
1.2.5	KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA OBRA	1.317,22	1.091,41	10,00%	131,72	10,00%	131,72	10,00%	131,72	10,00%	131,72	10,00%	131,72	10,00%	131,72	10,00%	131,72	10,00%	131,72	10,00%	131,72	10,00%	131,72	R\$	1.317,22	100,00%
1.3	ANDAIMES/GUINCHO																									
1.3.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA, INCLUSIVE PISO, RODAPÊ, GUARDA CORPO E SAPATAS	75.470,03	62.475,19	12,50%	9.433,75	12,50%	9.433,75	12,50%	9.433,75	12,50%	9.433,75	12,50%	9.433,75	12,50%	9.433,75	12,50%	9.433,75	12,50%	9.433,75		-		-	R\$	75.470,03	100,00%
1.3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA, INCLUSIVE PISO, RODAPÊ, GUARDA CORPO E SAPATAS	35.879,04	29.737,37	25,00%	8.969,76		-	25,00%	8.969,76		-	25,00%	8.969,76		-		-	25,00%	8.969,76		-		-	R\$	35.879,04	100,00%
1.3.3	LOCAÇÃO DE GUINCHO DE COLUNA COM OPERADOR	22.515,00	18.655,22	12,50%	2.814,38	12,50%	2.814,38	12,50%	2.814,38	12,50%	2.814,38	12,50%	2.814,38	12,50%	2.814,38	12,50%	2.814,38	12,50%	2.814,38		-		-	R\$	22.515,00	100,00%
1.4	SERVIÇOS INICIAIS																									
1.4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA	1.990,75	1.649,47	100,00%	1.990,75		-		-		-		-		-		-		-		-		-	R\$	1.990,75	100,00%
1.4.2	REPAROS DO TAPUME EXISTENTE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, TRAPEZOIDAL, NA VERTICAL, INCLUSIVE PORTÕES (ALTURA APROXIMADA DE 2,20 M)	6.077,28	5.035,47	100,00%	6.077,28		-		-		-		-		-		-		-		-		-	R\$	6.077,28	100,00%
1.4.3	REMOÇÃO DE TAPUME DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	86,46	71,61	100,00%	86,46		-		-		-		-		-		-		-		-		-	R\$	86,46	100,00%
1.4.4	BARRACÃO DE OBRAS																									
1.4.4.1	REPAROS DO ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO E DA CONTRATADA EXISTENTE (INCLUSO SANITÁRIO) - TIPO I - PADRÃO DEER-MG	1.372,96	1.137,59	100,00%	1.372,96		-		-		-		-		-		-		-		-		-	R\$	1.372,96	100,00%
1.4.4.2	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO E DA CONTRATADA	1.092,19	904,95	100,00%	1.092,19		-		-		-		-		-		-		-		-		-	R\$	1.092,19	100,00%
1.4.4.3	REPAROS DO BARRACÃO PESSOAL/VESTIÁRIO EXISTENTE - TIPO I - PADRÃO DEER-MG	1.952,33	1.617,64	100,00%	1.952,33		-		-		-		-		-		-		-		-		-	R\$	1.952,33	100,00%
1.4.4.4	MOBILIÁRIO PARA BARRACÃO PESSOAL - VESTIÁRIO	973,24	806,40	100,00%	973,24		-		-		-		-		-		-		-		-		-	R\$	973,24	100,00%
1.4.4.5	REPAROS DO BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIUM/ALMOXARIFADO - TIPO II - PADRÃO DEER-MG	1.944,35	1.611,03	100,00%	1.944,35		-		-		-		-		-		-		-		-		-	R\$	1.944,35	100,00%
1.4.4.6	MOBILIÁRIO PARA BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIUM/ALMOXARIFADO	48,03	39,80	100,00%	48,03		-		-		-		-		-		-		-		-		-	R\$	48,03	100,00%
1.4.4.7	REPAROS DO BARRACÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA EXISTENTE - TIPO II - PADRÃO DEER-MG	1.549,43	1.283,81	100,00%	1.549,43		-		-		-		-		-		-		-		-		-	R\$	1.549,43	100,00%
1.4.4.8	REPAROS DO BARRACÃO REFEITÓRIO EXISTENTE - TIPO I - PADRÃO DEER-MG	1.525,32	1.263,83	100,00%	1.525,32		-		-		-		-		-		-		-		-		-	R\$	1.525,32	100,00%
1.4.4.9	EQUIPAMENTO PARA BARRACÃO REFEITÓRIO	157,54	130,53	100,00%	157,54		-		-		-		-		-		-		-		-		-	R\$	157,54	100,00%
1.4.4.10	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA PARA USO COLETIVO	870,88	721,59	100,00%	870,88		-		-		-		-		-		-		-		-		-	R\$	870,88	100,00%
1.4.4.11	EXTINTORES DE INCÊNDIO	1.080,30	895,10	100,00%	1.080,30		-		-		-		-		-		-		-		-		-	R\$	1.080,30	100,00%
1.4.5	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2", CAVALETE SIMPLES COPASA OU CONFORME EXIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA LOCAL	402,46	333,47	100,00%	402,46		-		-		-		-		-		-		-		-		-	R\$	402,46	100,00%
1.4.6	TELA DE PROTEÇÃO DE FACHADA INSTALADA EM ANDAIME FACHADERO	14.540,96	12.040,60	12,50%	1.817,62	12,50%	1.817,62	12,50%	1.817,62	12,50%	1.817,62	12,50%	1.817,62	12,50%	1.817,62	12,50%	1.817,62	12,50%	1.817,62		-		-	R\$	14.540,96	100,00%

[illegible]