

MPMC Ministério Público			CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																																											
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG																																														
AV CULA MANGABEIRA, Nº355, BAIRRO SANTO EXPEDITO																																														
ITEM	SERVIÇOS	PREÇO VENDA	PREÇO CUSTO	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		Total R\$	Total %					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																																													
1.1	EQUIPE DE APOIO/ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.284.277,70	1.045.147,86	3,42%	43.903,30	2,44%	31.288,16	1,91%	24.589,19	2,09%	26.823,01	2,66%	34.158,47	3,65%	46.931,07	3,50%	44.958,63	3,51%	45.087,82	5,59%	71.836,86	5,26%	67.494,67	7,19%		92.384,74	8,09%	103.857,85	8,49%	109.018,31	8,06%	103.543,67	10,05%	129.078,07	11,00%	141.255,01	6,23%	79.986,80	6,86%	88.100,08	R\$	1.284.277,70	100,00%			
1.2	DESPESAS GERAIS				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-					
1.2.1	TAXA DE ART/TRT DE EXECUÇÃO	641,46	522,02	100,00%	641,46		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	R\$	641,46	100,00%				
1.2.2	CONSUMOS GERAIS ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA, TELEFONE, INTERNET, WIFI, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	64.242,18	52.280,46	5,56%	3.569,01	5,56%	3.569,01	5,56%	3.569,01	5,56%	3.569,01	5,56%	3.569,01	5,56%	3.569,01	5,56%	3.569,01	5,56%	3.569,01	5,56%	3.569,01	5,56%	3.569,01	5,56%	3.569,01	5,56%	3.569,01	5,56%	3.569,01	5,56%	3.569,01	5,56%	3.569,01	5,56%	3.569,01	5,56%	3.569,01	5,56%	3.569,01	5,56%	3.569,01	R\$	64.242,18	100,00%		
1.2.3	SEGURANÇA DA OBRA	230.845,32	187.862,40	5,56%	12.824,74	5,56%	12.824,74	5,56%	12.824,74	5,56%	12.824,74	5,56%	12.824,74	5,56%	12.824,74	5,56%	12.824,74	5,56%	12.824,74	5,56%	12.824,74	5,56%	12.824,74	5,56%	12.824,74	5,56%	12.824,74	5,56%	12.824,74	5,56%	12.824,74	5,56%	12.824,74	5,56%	12.824,74	5,56%	12.824,74	5,56%	12.824,74	5,56%	12.824,74	R\$	230.845,32	100,00%		
1.3	ANDAIMES/ GUINCHO / PLATAFORMA ELEVATORIA MOVEL																																													
1.3.1	ANDAIME	78.750,57	64.114,94		-		-		-		-		-		-		-	4,25%	3.346,90	10,00%	7.875,06	11,00%	8.662,56	11,00%	8.662,56	11,00%	8.662,56	11,00%	8.662,56	11,00%	8.662,56	11,00%	8.662,56	11,00%	8.662,56	8,75%	6.890,67		-	R\$	78.750,57	100,00%				
1.3.2.1	LOCAÇÃO DE GUINCHO DE COLUNA COM OPERADOR	64.432,68	52.435,44		-		-		-		-		-	8,33%	5.369,39	8,33%	5.369,39	8,33%	5.369,39	8,33%	5.369,39	8,33%	5.369,39	8,33%	5.369,39	8,33%	5.369,39	8,33%	5.369,39	8,33%	5.369,39	8,33%	5.369,39	8,33%	5.369,39	8,33%	5.369,39	8,33%	5.369,39	8,33%	5.369,39		-	R\$	64.432,68	100,00%
1.3.3	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA MOVEL DE TRABALHO	9.847,20	8.013,67		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	100,00%	9.847,20		-		-		-		-		-		-	R\$	9.847,20	100,00%				
1.4	SERVIÇOS INICIAIS																																													
1.4.1	ELABORAÇÃO PROJETO DE LAYOUT	888,88	723,37	100,00%	888,88				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	R\$	888,88	100,00%		
1.4.2	ELABORAÇÃO PROJETO DE TODAS AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS DA OBRA	1.720,30	1.399,98	100,00%	1.720,30				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	R\$	1.720,30	100,00%		
1.4.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA	2.202,93	1.792,75	100,00%	2.202,93		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	R\$	2.202,93	100,00%		
1.4.5	BARRAÇÃO DE OBRAS																																													
1.4.4.1	ALUGUEL DE ÁREA DE APOIO	8.847,36	7.200,00	16,67%	1.474,56	16,67%	1.474,56	16,67%	1.474,56	16,67%	1.474,56	16,67%	1.474,56	16,67%	1.474,56	16,67%																									R\$	8.847,36	100,00%			
1.4.4.2	ESCRITÓRIO (INCLUSIVE MOBILIÁRIO E APARELHO DE AR CONDICIONADO)	12.234,54	9.956,50	100,00%	12.234,54		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	R\$	12.234,54	100,00%		
1.4.4.3	BARRAÇÃO PESSOAL – VESTIÁRIO (INCLUSIVE MOBILIÁRIO)	30.133,59	24.522,78	100,00%	30.133,59		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	R\$	30.133,59	100,00%		
1.4.4.4	BARRAÇÃO DEPOSITO FERRAMENTARIA/ ALMOXARIFADO	9.082,32	7.391,21	100,00%	9.082,32		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	R\$	9.082,32	100,00%		
1.4.4.5	BARRAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA	10.177,94	8.282,83	100,00%	10.177,94		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	R\$	10.177,94	100,00%		
1.4.4.6	BARRAÇÃO REFEITÓRIO (INCLUSIVE MOBILIÁRIO)	11.455,99	9.322,91	100,00%	11.455,99		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	R\$	11.455,99	100,00%		
1.4.4.7	ÁREA COBERTA EM TELHA DE FIBROCIMENTO PARA BANCAS	2.938,80	2.391,60	100,00%	2.938,80		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	R\$	2.938,80	100,00%		
1.4.4.8	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA PARA USO COLETIVO	1.298,47	1.056,70	100,00%	1.298,47		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	R\$	1.298,47	100,00%		
1.4.4.9	EXTINTORES DE INCÊNDIO	1.211,19																																												