

<div><div><div><div><div></div></div><div><div><div><div></div></div><div><div><div>MPMG</div><div>Ministério Público</div><div>do Estado de Minas Gerais</div></div></div></div><div><div>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</div></div></div></div></div></div>																		
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CATAGUASES - MG																	
ENDEREÇO DA OBRA:	AV. HUMBERTO MAURO Nº396 - BAIRRO GRANJARIA – CATAGUASES- MG																	
ITEM	SERVIÇOS	PREÇO VENDA		1		2		3		4		5		6		7		8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.1	EQUIPE DE APOIO/ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 830.676,28	1,12%	R\$ 9.319,48	2,51%	R\$ 20.855,45	2,76%	R\$ 22.893,27	11,21%	R\$ 93.084,36	5,83%	R\$ 48.398,51	4,10%	R\$ 34.057,73	4,20%	R\$ 34.888,40	4,25%	R\$ 35.303,74
1.2	DESPESAS GERAIS	R\$ 273.829,68	5,56%	R\$ 15.212,61	5,56%	R\$ 15.212,61	5,56%	R\$ 15.212,61	5,56%	R\$ 15.212,61	5,56%	R\$ 15.212,61	5,56%	R\$ 15.212,61	5,56%	R\$ 15.212,61	5,56%	R\$ 15.212,61
1.3	ANDAIMES/ GUINCHO DE COLUNA	R\$ 221.258,83		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.4	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 170.919,67	50,00%	R\$ 85.459,84	40,00%	R\$ 68.367,87	10,00%	R\$ 17.091,97		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	SAÚDE/ SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 209.887,69	2,00%	R\$ 4.197,75	2,00%	R\$ 4.197,75		R\$ 4.197,75	2,00%	R\$ 4.197,75	5,00%	R\$ 10.494,38	10,00%	R\$ 20.988,77	22,00%	R\$ 46.175,29	22,00%	R\$ 46.175,29
3	SERVIÇOS DE REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO	R\$ 44.270,60	10,00%	R\$ 4.427,06	40,00%	R\$ 17.708,24	50,00%	R\$ 22.135,30		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4	TERRAPLENAGEM	R\$ 30.950,17		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 6.190,03	80,00%	R\$ 24.760,14		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5	LOCAÇÃO	R\$ 16.900,99	50,00%	R\$ 8.450,50	50,00%	R\$ 8.450,50		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
6	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 3.011.093,95		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 301.109,40	35,00%	R\$ 1.053.882,88	20,00%	R\$ 602.218,79	10,00%	R\$ 301.109,40	10,00%	R\$ 301.109,40	10,00%	R\$ 301.109,40
7	ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE CONCRETO ARMADO	R\$ 248.483,63		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	5,00%	R\$ 12.424,18	5,00%	R\$ 12.424,18		R\$ -
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 181.233,68		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
9	EDIFICAÇÃO			R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
9.1	ALVENARIAS	R\$ 278.281,44		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 55.656,29	20,00%	R\$ 55.656,29	20,00%	R\$ 55.656,29
9.2	PAREDE/ FECHAMENTO GESSO ACARTONADO DRYWALL	R\$ 25.049,95		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
9.3	DIVISÓRIA NAVAL - PAINEL COM MIOLO DE PAPEL ESTABILIZADO, MODULADO, ALMA DE MADEIRA, PERFIS DE AÇO GALVANIZADO	R\$ 14.911,15		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
9.4	ESQUADRIAS DE MADEIRA/ARMÁRIOS/PAINEL	R\$ 135.978,41		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
9.5	ESQUADRIAS METÁLICAS/ACESSÓRIOS	R\$ 519.521,61		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
9.6	VIDROS/ ESQUADRIAS DE VIDRO/ ESPELHOS/PÉLICULAS	R\$ 23.112,80		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
9.7	REVESTIMENTOS DE TETOS	R\$ 127.290,84		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
9.8	REVESTIMENTOS DE PAREDES	R\$ 617.610,72		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
9.9	PISOS	R\$ 284.904,74		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
9.10	RODAPÉS/SOLEIRAS/PEITORIS/MARCOS E ALIZAR	R\$ 104.982,10		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
9.11	BANCADAS/ MESAS/ BANCOS/ BALCÃO	R\$ 35.580,03		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
9.12	PINTURA	R\$ 365.363,43		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
9.13	PLACAS INDICATIVAS/SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	R\$ 8.239,87		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
9.14	COBERTURA	R\$ 206.664,27		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
9.15	LETREIROS	R\$ 21.817,96		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
10	IMPLANTAÇÃO			R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
10.1	ALVENARIA	R\$ 54.023,87		R\$ -		R\$ -	15,00%	R\$ 8.103,58	15,00%	R\$ 8.103,58	50,00%	R\$ 27.011,94	20,00%	R\$ 10.804,77		R\$ -		R\$ -
10.2	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS DE FERRO	R\$ 53.812,40		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
10.3	ACESSÓRIOS DE AÇO INOX	R\$ 53.979,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
10.4	VIDROS	R\$ 18.544,55		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
10.5	REVESTIMENTOS DE MUROS/PAREDES	R\$ 62.684,92		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 6.268,49	30,00%	R\$ 18.805,48
10.6	PISOS	R\$ 136.460,79		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
10.7	RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS/MARCO	R\$ 30.927,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
10.8	PINTURA	R\$ 36.302,08		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
10.9	PAISAGISMO	R\$ 22.380,22		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
10.10	MUROS/ ACESSÓRIOS	R\$ 27.952,61		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.248.951,64	0,50%	R\$ 6.244,76	0,50%	R\$ 6.244,76	0,50%	R\$ 6.244,76	0,50%	R\$ 6.244,76	0,50%	R\$ 6.244,76	1,00%	R\$ 12.489,52	1,00%	R\$ 12.489,52	1,00%	R\$ 12.489,52
12	ENTRADA DE ENERGIA	R\$ 105.767,45	0,50%	R\$ 528,84	0,50%	R\$ 528,84	0,50%	R\$ 528,84	0,50%	R\$ 528,84	0,50%	R\$ 528,84	0,50%	R\$ 528,84	0,50%	R\$ 528,84	1,00%	R\$ 1.057,67
13	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 285.867,90	0,50%	R\$ 1.429,34	0,50%	R\$ 1.429,34	0,50%	R\$ 1.429,34	0,50%	R\$ 1.429,34	0,50%	R\$ 1.429,34	1,00%	R\$ 2.858,68	1,00%	R\$ 2.858,68	1,00%	R\$ 2.858,68
14	SPDA- SIST. PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ 82.851,70		R\$ -		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 8.285,17	10,00%	R\$ 8.285,17	10,00%	R\$ 8.285,17	10,00%	R\$ 8.285,17	5,00%	R\$ 4.142,59
15	INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	R\$ 60.157,37		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	1,00%	R\$ 601,57	1,00%	R\$ 601,57	1,00%	R\$ 601,57
16	INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	R\$ 47.579,54		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	1,00%	R\$ 475,80	1,00%	R\$ 475,80	1,00%	R\$ 475,80
17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 388.360,82		R\$ -	1,00%	R\$ 3.883,61	1,00%	R\$ 3.883,61	1,00%	R\$ 3.883,61	1,00%	R\$ 3.883,61	5,00%	R\$ 19.418,04	5,00%	R\$ 19.418,04	5,00%	R\$ 19.418,04
18	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 53.291,61		R\$ -	1,00%	R\$ 532,92	1,00%	R\$ 532,92	1,00%	R\$ 532,92	1,00%	R\$ 532,92	5,00%	R\$ 2.664,58	5,00%	R\$ 2.664,58	5,00%	R\$ 2.664,58
19	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 465.303,99		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
20	DRENAGEM SUBTERRÂNEA E CAIXA DE RETENÇÃO	R\$ 269.588,96		R\$ -	60,00%	R\$ 161.753,38	30,00%	R\$ 80.876,69	10,00%	R\$ 26.958,90		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
21	PLATAFORMA ELEVATÓRIA	R\$ 72.708,18		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
22	LIMPEZA	R\$ 103.500,82	5,00%	R\$ 5.175,04	5,00%	R\$ 5.175,04	5,00%	R\$ 5.175,04	5,00%	R\$ 5.175,04	5,00%	R\$ 5.175,04	5,00%	R\$ 5.175,04	5,00%	R\$ 5.175,04	5,00%	R\$ 5.175,04
23	DOCUMENTAÇÃO FINAL	R\$ 2.586,96		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
TOTAL		11.692.398,87	1,20%	R\$ 140.445,22	2,69%	R\$ 314.340,31	4,24%	R\$ 495.605,11	10,71%	R\$ 1.252.279,90	6,24%	R\$ 729.415,91	4,30%	R\$ 502.750,99	4,48%	R\$ 524.231,90	4,46%	R\$ 521.146,30
TOTAL ACUMULADO			1,20%	R\$ 140.445,22	3,89%	R\$ 454.785,53	8,13%	R\$ 950.390,64	18,84%	R\$ 2.202.670,54	25,08%	R\$ 2.932.086,45	29,38%	R\$ 3.434.837,44	33,86%	R\$ 3.959.069,34	38,32%	R\$ 4.480.215,64

9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			Total R\$		Total %			
	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-						
5,00%	R\$	41.533,81	4,00%	R\$	33.227,05	4,00%	R\$	33.227,05	6,00%	R\$	49.840,58	8,00%	R\$	66.454,10	8,00%	R\$	66.454,10	8,00%	R\$	66.454,10	8,00%	R\$	66.454,10	6,00%	R\$	49.840,58	7,00%	R\$	58.147,34	R\$	830.433,75				
5,56%	R\$	15.212,61	5,56%	R\$	15.212,61	5,56%	R\$	15.212,61	5,56%	R\$	15.212,61	5,56%	R\$	15.212,61	5,56%	R\$	15.212,61	5,56%	R\$	15.212,61	5,56%	R\$	15.212,61	5,56%	R\$	15.212,61	5,56%	R\$	15.215,31	R\$	273.829,68	100,00%			
16,67%	R\$	36.876,47	16,67%	R\$	36.876,47	16,67%	R\$	36.876,47	16,67%	R\$	36.876,47	16,67%	R\$	36.876,47	16,67%	R\$	36.876,47	16,67%	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	R\$	221.258,82	100,00%			
	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	R\$	170.919,68	100,00%			
15,00%	R\$	31.483,15	2,00%	R\$	4.197,75	2,00%	R\$	4.197,75	2,00%	R\$	4.197,75	2,00%	R\$	4.197,75	2,00%	R\$	4.197,75	2,00%	R\$	4.197,75	2,00%	R\$	4.197,75	2,00%	R\$	4.197,75	2,00%	R\$	4.197,75	R\$	209.887,63	100,00%			
	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	R\$	44.270,60	100,00%			
	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	R\$	30.950,17	100,00%			
	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	R\$	16.901,00	100,00%			
5,00%	R\$	150.554,70		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	R\$	3.011.093,97	100,00%			
	R\$	-		R\$	-		R\$	-	90,00%	R\$	223.635,27		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	R\$	248.483,63	100,00%			
	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	70,00%	R\$	126.863,58	30,00%	R\$	54.370,10		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	R\$	181.233,68	100,00%			
	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	R\$	-				
20,00%	R\$	55.656,29	20,00%	R\$	55.656,29		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	R\$	278.281,45	100,00%			
	R\$	-		R\$	-		R\$	-	40,00%	R\$	10.019,98	60,00%	R\$	15.029,97		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	R\$	25.049,95	100,00%			
	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	70,00%	R\$	10.437,81	25,00%	R\$	3.727,79	5,00%	R\$	745,56	R\$	14.911,16	100,00%			
	R\$	-		R\$	-		R\$	-	10,00%	R\$	13.597,84	30,00%	R\$	40.793,52	30,00%	R\$	40.793,52		R\$	-		R\$	-	10,00%	R\$	13.597,84	20,00%	R\$	27.195,68	R\$	135.978,40	100,00%			
	R\$	-	1,00%	R\$	5.195,22	1,00%	R\$	5.195,22	1,00%	R\$	5.195,22	2,00%	R\$	10.390,43	20,00%	R\$	103.904,32	40,00%	R\$	207.808,64	30,00%	R\$	155.856,48		R\$	-	5,00%	R\$	25.976,08	R\$	519.521,61	100,00%			
	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	10,00%	R\$	2.311,28	50,00%	R\$	11.556,40	30,00%	R\$	6.933,84	10,00%	R\$	2.311,28		R\$	-	R\$	23.112,80	100,00%			
	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	20,00%	R\$	25.458,17	30,00%	R\$	38.187,25	40,00%	R\$	50.916,34	10,00%	R\$	12.729,08		R\$	-		R\$	-	R\$	127.290,84	100,00%			
	R\$	-	5,00%	R\$	30.880,54	10,00%	R\$	61.761,07	30,00%	R\$	185.283,22	30,00%	R\$	185.283,22	20,00%	R\$	123.522,14	5,00%	R\$	30.880,54		R\$	-		R\$	-		R\$	-	R\$	617.610,73	100,00%			
5,00%	R\$	14.245,24	5,00%	R\$	14.245,24	10,00%	R\$	28.490,47	10,00%	R\$	28.490,47	10,00%	R\$	28.490,47	10,00%	R\$	28.490,47	30,00%	R\$	85.471,42	10,00%	R\$	28.490,47	5,00%	R\$	14.245,24	5,00%	R\$	14.245,24	R\$	284.904,73	100,00%			
	R\$	-		R\$	-		R\$	-	10,00%	R\$	10.498,21	30,00%	R\$	31.494,63	40,00%	R\$	41.992,84	10,00%	R\$	10.498,21	5,00%	R\$	5.249,11	5,00%	R\$	5.249,11		R\$	-	R\$	104.982,11	100,00%			
	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	30,00%	R\$	10.674,01	40,00%	R\$	14.232,01	30,00%	R\$	10.674,01		R\$	-		R\$	-		R\$	-	R\$	35.580,03	100,00%			
	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	10,00%	R\$	36.536,34	30,00%	R\$	109.609,03	35,00%	R\$	127.877,20	20,00%	R\$	73.072,69	5,00%	R\$	18.268,17	R\$	365.363,43	100,00%			
	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	100,00%	R\$	8.239,87	R\$	8.239,87	100,00%			
20,00%	R\$	41.332,85	40,00%	R\$	82.665,71	40,00%	R\$	82.665,71		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	R\$	206.664,27	100,00%			
	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	100,00%	R\$	21.817,96	R\$	21.817,96	100,00%			
	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	R\$	-				
	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	R\$	54.023,87	100,00%			
	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	80,00%	R\$	43.049,92	20,00%	R\$	10.762,48	R\$	53.812,40	100,00%
	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	40,00%	R\$	21.591,60	50,00%	R\$	26.989,50	10,00%	R\$	5.397,90		R\$	53.979,00	R\$	53.979,00	100,00%			
	R\$	-		R\$	-	20,00%	R\$	3.708,91	20,00%	R\$	3.708,91	60,00%	R\$	11.126,73		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	R\$	18.544,55	100,00%			
60,00%	R\$	37.610,95		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	R\$	62.684,92	100,00%			
30,00%	R\$	40.938,24	30,00%	R\$	40.938,24	40,00%	R\$	54.584,32		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	R\$	136.460,80	100,00%			
	R\$	-	20,00%	R\$	6.185,40	80,00%	R\$	24.741,60		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	R\$	30.927,00	100,00%			
	R\$	-		R\$	-		R\$	-	10,00%	R\$	3.630,21	45,00%	R\$	16.335,94	5,00%	R\$	1.815,10	10,00%	R\$	3.630,21	20,00%	R\$	7.260,42	10,00%	R\$	3.630,21		R\$	-	R\$	36.302,09	100,00%			
	R\$	-	</																																