

ANEXO II –DE PROPOSTA (PLANILHA DE PREÇOS)

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento, implantação e integração, em regime “**turnkey**”, de solução de **DATA CENTER PRÉ-FABRICADO OUTDOOR – DCPFO**.

1) IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

Razão Social: Gemelo do Brasil Data Centers, Comércio e Serviços Ltda		CNPJ: 03.888.247/0001-84	
Endereço: Alameda Grajaú, 21º Andar		Nº: 60	Sala: Conj. 2116 a 2118 -
Bairro: Alphaville	Cidade: Barueri	CEP: 06454-050	
Telefone:		E-mail: prevendas@gemelo.com.br	UF: SP
Banco: Caixa Econômica Federal	Agência: 2921	Conta: 001465-3	

2) DAS EXIGÊNCIAS DA PROPOSTA:


2.1) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, contados da data de sua apresentação;

2.2) PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO: 90 DIAS, contados a partir da aceitação do Projeto Executivo por parte da CONTRATANTE (MÁXIMO 90 dias);

O referido projeto será elaborado pela LICITANTE após assinatura do Contrato, obedecendo ao cronograma de entrega a ser fornecido pela LICITANTE.

O prazo máximo de entrega do projeto executivo pela LICITANTE será de 15 (quinze) dias corridos, sendo que este prazo, o prazo de aprovação do projeto executivo por



parte da CONTRATANTE e o prazo do MOVING não estão contemplados no prazo de entrega de 90 (noventa) dias.

ENTREGA DO PROJETO EXECUTIVO: 15 DIAS, o prazo máximo de entrega do projeto executivo pela LICITANTE será de 15 (quinze) dias corridos.

A CONTRATADA deverá executar a etapa 01 (um) no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da Ordem de Serviço emitida pela CONTRATANTE;

A CONTRATADA deverá executar as etapas 02 (dois) a 05 (cinco) no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, após a aprovação, por parte da CONTRATANTE, do Projeto Implantação elaborado pela CONTRATADA (Etapa 01);

A etapa 6, serviços de monitoração e garantia, previstos neste Termos de Referência, tem prazo de execução de 60 (sessenta) meses, após aprovada a Etapa 5;

As etapas 7 e 8 serão executadas em datas a serem definidas pela CONTRATANTE dentro do prazo máximo de 30 dias corridos após início da monitoração;


2.3) PRAZO DE REFAZIMENTO DOS SERVIÇOS: 5 DIAS ÚTEIS, contados do recebimento da solicitação (MÁXIMO 5 dias úteis);

2.4) GARANTIA: Garantia integral promovida pelo fornecedor pelo período de 12 meses + 48 meses de garantia integral estendida de todos os componentes do DCPFO e seu funcionamento, totalizando 60 meses de garantia.

2.5) PRESTAÇÃO DA GARANTIA: Será prestado garantia no termo do edital.


2.6) DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE: deverá ser apresentada, juntamente com esta Proposta, a Declaração de Regularidade, conforme modelo constante do Anexo IV do Edital;

Nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, financeiros e trabalhistas, taxas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada.



3) O PREÇO E AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

LOTE 1 – Data Center Pré-Fabricado Outdoor (DCPFO)								
ABERTO A TODOS OS LICITANTES (ampla competição)								
Item	QTD	UND	Especificações do Item	COD. SIAD	Preço		Preço deduzido ICMS(*)	
					Unitário	Total / Anual	Unitário	Total / Anual
1	1	UNIDADE	Data Center Pré-Fabricado OUTDOOR (DCPFO): Fornecimento e Instalação completa de solução modular, escalável e móvel, para implantação de infraestrutura de DATA CENTER PRÉ-FABRICADO OUTDOOR (DCPFO), incluindo adequações civis, base de concreto, eletrocentro e geradores, tubulações para elétrica e lógica, aterramento e demais adaptações, adequação elétrica e lógica para acoplamento do DCPFO às instalações elétricas da Contratante, de média e/ou baixa tensão e interligações lógicas, adequação da Subestação e instalação de Transformadores de 180kVA , Chaves de Transferência e demais componentes, 02 (dois) Grupo Moto Gerador de 180kVA, com sala de Refrigeração estanque com Ar Condicionado de Precisão e demais componentes, sala de TI estanque e livre de manutenções recorrentes, com capacidade total para 12 (doze) racks , sendo <u>07 (sete) racks de TI e 01 (um) rack de Telecom ativos inicialmente</u> , antessala separada para os equipamentos de Telecom, UPS e sistemas de controle dos sensores e automação que forem necessários, proteções contra fogo, líquidos e corrosão, Controle de Acesso, Iluminação, Sistema de CFTV e Rede Estruturada, incluindo todos os materiais necessários para a instalação, transportável sem desmonte, com capacidade energética redundante para atender à carga total do DCPFO, refrigeração redundante dimensionada para atender a uma capacidade energética equivalente à das UPS, incluindo serviços de instalação, operação inicial assistida, Treinamento, serviços de migração (<i>Moving</i>) física e lógica de equipamentos de rede, de conectividade, servidores e armazenamento de dados, de forma a	000110841	R\$ 7.108.000,00	R\$ 7.108.000,00	R\$ 7.108.000,00	R\$ 7.108.000,00



			garantir o funcionamento e proteção dos equipamentos de TIC da CONTRATANTE, projetado para missões críticas em conformidade com a especificação ANSI/TIA-942 Ready Rated 3 e 60 (sessenta) meses de Garantia Integral e Monitoramento 24x7x365 , seguindo todas as especificações técnicas constantes neste Termo de Referência.					
PREÇO TOTAL DO LOTE				PREÇO TOTAL DO LOTE COM DEDUÇÃO DO ICMS(*)				
R\$ 7.108.000,00				R\$ 7.108.000,00				
Valor por extenso: Sete Milhões, cento e oito mil reais.								

(*) Caso aplicável, informar valor com e sem ICMS. É de responsabilidade do licitante o conhecimento da carga tributária aplicável à presente contratação.

Barueri/SP, 14 de dezembro de 2021

Sidney Fabiani da Silva
104.354.828-90
Presidente

