

## ANEXO II –DE PROPOSTA (PLANILHA DE PREÇOS)

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento, implantação e integração, em regime “**turnkey**”, de solução de **DATA CENTER PRÉ-FABRICADO OUTDOOR – DCPFO**.

### 1) IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

<b>Razão Social:</b> Gemelo do Brasil Data Centers, Comércio e Serviços Ltda		<b>CNPJ:</b> 03.888.247/0001-84	
<b>Endereço:</b> Alameda Grajaú, 21º Andar		<b>Nº:</b> 60	<b>Sala:</b> Conj. 2116 a 2118 -
<b>Bairro:</b> Alphaville	<b>Cidade:</b> Barueri	<b>CEP:</b> 06454-050	
<b>Telefone:</b>		<b>E-mail:</b> prevendas@gemelo.com.br	<b>UF:</b> SP
<b>Banco:</b> Caixa Econômica Federal	<b>Agência:</b> 2921	<b>Conta:</b> 001465-3	

### 2) DAS EXIGÊNCIAS DA PROPOSTA:


**2.1) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 DIAS, contados da data de sua apresentação;

#### 2.2) PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

**FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO:** 90 DIAS, contados a partir da aceitação do Projeto Executivo por parte da CONTRATANTE (MÁXIMO 90 dias);

O referido projeto será elaborado pela LICITANTE após assinatura do Contrato, obedecendo ao cronograma de entrega a ser fornecido pela LICITANTE.

O prazo máximo de entrega do projeto executivo pela LICITANTE será de 15 (quinze) dias corridos, sendo que este prazo, o prazo de aprovação do projeto executivo por



parte da CONTRATANTE e o prazo do MOVING não estão contemplados no prazo de entrega de 90 (noventa) dias.

ENTREGA DO PROJETO EXECUTIVO: 15 DIAS, o prazo máximo de entrega do projeto executivo pela LICITANTE será de 15 (quinze) dias corridos.

A CONTRATADA deverá executar a etapa 01 (um) no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da Ordem de Serviço emitida pela CONTRATANTE;

A CONTRATADA deverá executar as etapas 02 (dois) a 05 (cinco) no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, após a aprovação, por parte da CONTRATANTE, do Projeto Implantação elaborado pela CONTRATADA (Etapa 01);

A etapa 6, serviços de monitoração e garantia, previstos neste Termos de Referência, tem prazo de execução de 60 (sessenta) meses, após aprovada a Etapa 5;

As etapas 7 e 8 serão executadas em datas a serem definidas pela CONTRATANTE dentro do prazo máximo de 30 dias corridos após início da monitoração;

**2.3) PRAZO DE REFAZIMENTO DOS SERVIÇOS:** 5 DIAS ÚTEIS, contados do recebimento da solicitação (MÁXIMO 5 dias úteis);

**2.4) GARANTIA:** Garantia integral promovida pelo fornecedor pelo período de 12 meses + 48 meses de garantia integral estendida de todos os componentes do DCPFO e seu funcionamento, totalizando 60 meses de garantia.


**2.5) PRESTAÇÃO DA GARANTIA:** Será prestado garantia no termo do edital.

**2.6) DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE:** deverá ser apresentada, juntamente com esta Proposta, a Declaração de Regularidade, conforme modelo constante do Anexo IV do Edital;

**2.8) GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93):** Será exigida a prestação de garantia de acordo com o estabelecido na Cláusula Décima Terceira da Minuta de Contrato (Anexo I do Edital), equivalente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado, correspondente, nesta data, ao valor de R\$ 260.000,00 (Duzentos e sessenta mil reais) devendo a empresa vencedora optar por uma das seguintes modalidades (marcar um "x"):



**gemelo**  
data centers  
tecnologia sob medida




( ) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

( X ) Seguro-garantia;

( ) Fiança bancária.


Nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, financeiros e trabalhistas, taxas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada.



### 3) O PREÇO E AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

LOTE 1 – Data Center Pré-Fabricado Outdoor (DCPFO)								
ABERTO A TODOS OS LICITANTES (ampla competição)								
Item	QTD	UND	Especificações do Item	COD. SIAD	Preço		Preço deduzido ICMS(*)	
					Unitário	Total / Anual	Unitário	Total / Anual
1	1	UNIDADE	<b>Data Center Pré-Fabricado OUTDOOR (DCPFO):</b> Fornecimento e Instalação completa de solução modular, escalável e móvel, para implantação de infraestrutura de DATA CENTER PRÉ-FABRICADO OUTDOOR (DCPFO), incluindo adequações civis, base de concreto, eletrocentro e geradores, tubulações para elétrica e lógica, aterramento e demais adaptações, adequação elétrica e lógica para acoplamento do DCPFO às instalações elétricas da Contratante, de média e/ou baixa tensão e interligações lógicas, adequação da Subestação e instalação de Transformadores de <b>180kVA</b> , Chaves de Transferência e demais componentes, 02 (dois) Grupo Moto Gerador de 180kVA, com sala de Refrigeração estanque com Ar Condicionado de Precisão e demais componentes, sala de TI estanque e livre de manutenções recorrentes, com <b>capacidade total para 12 (doze) racks</b> , sendo <u>07 (sete) racks de TI e 01 (um) rack de Telecom ativos inicialmente</u> , antessala separada para os equipamentos de Telecom, UPS e sistemas de controle dos sensores e automação que forem necessários, proteções contra fogo, líquidos e corrosão, Controle de Acesso, Iluminação, Sistema de CFTV e Rede Estruturada, incluindo todos os materiais necessários para a instalação, transportável sem desmonte, com capacidade energética redundante para atender à carga total do DCPFO, refrigeração redundante dimensionada para atender a uma capacidade energética equivalente à das UPS, incluindo serviços de instalação, operação inicial assistida, Treinamento, serviços de migração ( <i>Moving</i> ) física e lógica de equipamentos de rede, de conectividade, servidores e armazenamento de dados, de forma a	000110841	R\$ 5.200.000,00	R\$ 5.200.000,00	R\$ 4.711.940,68	R\$ 4.711.940,68





			garantir o funcionamento e proteção dos equipamentos de TIC da CONTRATANTE, projetado para missões críticas em conformidade com a especificação ANSI/TIA-942 Ready Rated 3 e <b>60 (sessenta) meses de Garantia Integral e Monitoramento 24x7x365</b> , seguindo todas as especificações técnicas constantes neste Termo de Referência.					
PREÇO TOTAL DO LOTE				PREÇO TOTAL DO LOTE COM DEDUÇÃO DO ICMS(*)				
R\$ 5.200.000,00				R\$ 4.711.940,68				
Valor por extenso: Cinco milhões e duzentos mil reais.								

(\*) Caso aplicável, informar valor com e sem ICMS. É de responsabilidade do licitante o conhecimento da carga tributária aplicável à presente contratação.

Barueri/SP, 30 de dezembro de 2021

---

Sidney Fabiani da Silva  
104.354.828-90  
Presidente

