

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **FRONT ESTRUTURAS EIRELI - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **FRONT ESTRUTURAS EIRELI - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/08/2018 11:02:20 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FRONT ESTRUTURAS EIRELI - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1046262

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **06/08/2019 14:57:57 (hora local)**.


¹**Código de Autenticação Digital:** 51920608181036110641-1 a 51920608181036110641-8

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b91b853da8f88c00ed252d9cd00d98fa23469c9e8c3347eeca2c7e08142656ada9d03333181fb0f6bd495e8b157
2598809b10825fd4e363112be8f40ffc852f75





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº. GPC 076/2015

A **São Paulo Turismo S/A**, inscrita no CNPJ sob nº. 62.002.886/0001-60, Inscrição Estadual nº. 104.969.196.117, sediada à Av. Olavo Fontoura, nº. 1.209, Santana, São Paulo - SP, atesta para os devidos fins que a empresa **FRONT ESTRUTURAS EIRELI - EPP**, com sede na Estrada Keida Harada nº 142 – Ipelândia – Suzano – SP, inscrita no CNPJ sob o nº 12.219.645/0001-07, prestou serviços de locação de estruturas de ambientação para atendimento ao evento Carnaval 2015, dentro do prazo e de acordo com as especificações exigidas no Contrato CCN/GCO n.º 019/2015, atendendo às condições contratadas, não havendo em nossos arquivos nada que desabone sua capacidade técnica.

DADOS CONTRATUAIS

Processo de Compras: 1477/2014
Contrato CCN/GCO nº 019/2015
Data da assinatura do contrato: 03/02/2015
Vigência do contrato: 03/02/2015 à 25/03/2015
Valor do Contrato: R\$ 134.330,00 (Cento e trinta e quatro mil e trezentos e trinta reais)

Responsável Técnico da Contratada:
Engenheiro Civil Alexandre Jorge de Oliveira Mucoucah – CREA: 0600885860-SP

ESCOPO DO SERVIÇO

OBJETO: Contratação de empresa para disponibilização de Estruturas de Ambientação para montagem de espaços operacionais em atendimento ao evento "CARNAVAL 2015", conforme bases, condições e especificações abaixo.

LOCAL : Pólo Esportivo e Cultural Grande Otelo – Parque Anhembi - São Paulo.

1. DATAS, LOCAIS E NOMENCLATURA DAS ESTRUTURAS

O prazo de execução dos serviços foi observado como segue:

1.1 Tabela Cronograma de Montagens



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº. GPC 076/2015

Montagem		Desmontagem		Local	Nomenclatura
Início	Conclusão	Início	Conclusão		
03/fev	06/fev	21/fev	23/fev	Sambódromo - Setor A	Órgãos Públicos
05/fev	09/fev	21/fev	23/fev	Sambódromo - Setor H	Imprensa
06/fev	09/fev	21/fev	23/fev	Sambódromo - Setor B	Ambulatório setor B
06/fev	09/fev	21/fev	23/fev	Sambódromo - Setor G	Ambulatório setor G
09/fev	10/fev	21/fev	23/fev	Concentração	Fiscalização
10/fev	11/fev	21/fev	22/fev	Dispersão	Apoio - Dispersão
10/fev	11/fev	21/fev	22/fev	Concentração	Apoio - Limpeza
09/fev	11/fev	21/fev	22/fev	Pavilhão - Portão 1	Ambulatório Pré-Concentração
10/fev	12/fev	21/fev	22/fev	Sambódromo – Portão 30	Apoio - Triagem P30
10/fev	12/fev	21/fev	22/fev	Pavilhão - Portão 38	Apoio - Triagem P38
10/fev	12/fev	21/fev	22/fev	Pavilhão - Portão 2	Apoio – P2

Data de Montagem: O local foi disponibilizado para montagem às 08hs do dia indicado na tabela como "Início". A montagem foi concluída até as 17hs do dia marcado na tabela como "Conclusão".

Desmontagem: foi iniciada na data indicada na tabela, com liberação pela equipe de produção da SPTuris. A desmontagem foi concluída até as 18hs do dia indicado na tabela como "Conclusão".

2. DESCRIÇÃO GERAL DAS ESTRUTURAS

Os componentes para implementação das estruturas de Ambientação dividiram-se nas seguintes categorias:

- Piso e revestimento (Carpete ou Laminado Vinílico)
- Estruturas de Divisórias, Bancadas e Forro – Estrutura tipo Octanorm
- Sistema de Hidráulica (montagem de pia e encanamento de Água e Esgoto)
- Sistema de Refrigeração – Ar Condicionado
- Sistema de Elétrica e Iluminação

Estes elementos foram aplicados a cada uma das montagens da forma que constava nas relações e tabelas a seguir.

2.1. Tabela resumo das estruturas

Item	QTD
Piso de Madeira (m²)	983
Revestimento Carpete (m²)	568

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº. GPC 076/2015**

Revestimento Vinílico (m²)	465
Divisórias (m linear)	502
Divisórias meio-vidro (m linear)	33
Folhas de Portas	55
Forro (m²)	760
Pia	06
Tomadas Baixas	144
Tomadas Altas	90
Ar Condicionado (mínimo)	45
Ponto de Luz	134

3. DESCRIÇÃO GERAL DAS MONTAGENS:

- As coberturas (tendas) foram de responsabilidade da CONTRATANTE.
- Antes do início das montagens, todas as medidas foram conferidas e confirmadas *in loco* para eventuais ajustes à estrutura do local.

3.1. Órgãos Públicos:

- Piso com revestimento em carpete
- Estrutura de Divisórias sendo algumas com fechamento tipo "meio-vidro"
- Pia e sistema de Hidráulica/Esgoto
- Balcões
- Ar Condicionado (todas as salas)
- Sistema de Elétrica e Iluminação
- Foi montado dentro de uma tenda de 20,0 x 25,0m

3.2. Imprensa

04 ambientes sendo: Área Comum, Área reservada da Assessoria de Imprensa da São Paulo Turismo, Área de Buffet e Apoio de Buffet, composto por:

- Piso com revestimento em laminado vinílico
- Piso complementar no corredor de acesso à pista
- Estrutura de Divisórias
- Bancadas - Mesa
- 02 Pias e sistema de Hidráulica/Esgoto
- Ar Condicionado
- Sistema de Elétrica e Iluminação
- Foi montado dentro de 02 tendas de 10,0 x 10,0m conjugadas de forma parcial e Corredor de acesso à pista em cobertura irregular, de aproximadamente 10,0 x 4,0m

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº. GPC 076/2015

3.3. Ambulatórios (03 unidades)

- Piso com revestimento em laminado vinílico
- Estrutura de Divisórias
- Pia e sistema de Hidráulica/Esgoto
- Ar Condicionado
- Sistema de Elétrica e Iluminação
- Cada estrutura foi montada dentro de 02 tendas de 6,0 x 6,0m conjugadas.

3.4. Fiscalização

- Montagem de Piso, revestimento em carpete e em laminado Vinílico
- Estrutura de Divisórias, sendo algumas com fechamento tipo "meio-vidro"
- Balcão
- Sistema de Elétrica e Iluminação
- Observação: Foram montados 02 pisos, sendo um na parte inferior e outro na parte superior do mezanino. O mezanino foi de responsabilidade da CONTRATANTE. A CONTRATADA conferiu as medidas no local antes da montagem.

3.5. Apoios (Dispersão, portão 02, 30, 38 e Limpeza) (05 unidades):

- Piso com revestimento em carpete
 - Sistema de Elétrica e Iluminação
- As estruturas foram montadas em tenda de 5,0 x 5,0m (03 unidades) e 3,0 x 3,0m (02 unidades)

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

Os componentes de Ambientação possuíam as seguintes características técnicas:

4.1. Piso de madeira e revestimento em carpete ou laminado vinílico:

- Piso elevado com 10cm de altura com tampo em compensado, feito em sarrafo aparelhado ou estruturado em requadro metálico. A escolha quanto ao uso de requadro metálico ou madeira coube à Contratada. Por sobre o piso foi executado novo chapeamento (rechapeamento) em compensado de 12mm a 20mm fixado com pregos.
- Revestimentos para piso (conforme especificação de cada local):
 - Laminado vinílico – Aplicação de xadrez (Vinalite SB), 1º uso, sobre o piso de madeira na cor alumínio, considerando os critérios manta para revestimento de piso com 100% PVC reforçado na parte têxtil com manta 100% poliéster, não fosco. Piso tipo "BUS" cor alumínio.
 - Carpete na cor grafite ou preta.
 - As rampas tinham a mesma forração especificada para cada local.

4.2. Estruturas de Divisórias, Bancadas e Forro (painéis modulares em sistema estrutural tipo octanorm).

4.2.1. Divisórias

- Sistema estrutural de montagem de divisórias com perfis de alumínio com possibilidade de montagem em

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº. GPC 076/2015

360º, tipo octanorm.

- Pé Direito de **2,5m de altura** (Considerado o vão livre entre o piso e a estrutura)
 - As estruturas eram auto-portantes, cabendo à contratada o dimensionamento de suporte como pérgolas, paredes auxiliares, e outros.
- As estruturas moduladas foram preenchidas com Placas de TS/Duraplast/Duratex com 5mm de espessura, com dimensões adequadas para preenchimento do espaço necessário de acordo com a estrutura montada.
- As portas tinham medidas de 0,9m a 1,0m de largura e 2m de altura, em locais que foram indicados pelo responsável da São Paulo Turismo. As portas contavam com maçanetas e fechadura, de modo que fosse possível trancá-la por dentro e por fora. A Contratada providenciou duas cópias da chave de cada fechadura, sendo que os segredos eram todos diferentes, não podendo uma mesma chave abrir duas portas distintas.
 - As portas duplas dos ambulatórios não possuíam estruturas no meio das duas folhas. O vão das duas folhas estava livre para entrada de macas e outros. Estas portas possuíam sistema de trancamento entre si, sendo possível a utilização de corrente/cadeado, desde que fosse possível o fechamento com segurança.

4.2.2. Balcão / Bancada – Mesa

- Na tenda da fiscalização foi montado um **balcão** em estrutura modular tipo octanorm, comprimento total de 5,0m e com altura de 1,00m. Possuía tampo construído em madeira compensada revestida em bagum na cor branca. A parede em frente a este balcão era aberta com fechamento tipo "Meio vidro".
- Na tenda de órgãos públicos foram montados seis **balcões** em estrutura modular, tipo octanorm, comprimento de 4,0m, 0,5m de profundidade e 1,0m de altura. Possuíam tampo construído em madeira compensada revestida em bagum na cor branca.
- Na tenda da imprensa foram montados aproximadamente 50,0m lineares de **bancadas/mesas** em estrutura de modular tipo octanorm, 0,5m de profundidade e altura de 0,8m, com tampo construído em madeira compensada revestida em bagum na cor branca, para a instalação de computadores.

4.2.3. Forros

- Forros modulares, em perfil confeccionado em alumínio, componíveis com o sistema de paredes, estando sempre abaixo das travas das tendas.
- Eram componíveis com sistema de refrigeração e de iluminação.
- Eram feitos com Placas de TS/Duraplast/Duratex com 5mm de espessura, com medidas para preenchimento do espaço necessário com perfeito encaixe, ou seja, sem folgas ou sobras.
- Não foram aceitos apoios intermediários para os forros que configurassem colunas ou outros elementos fora das posições dos painéis das paredes.
- No teto foram previstos nichos para instalação de ar condicionado.
- As estruturas das tendas não ficaram aparentes e as calhas para captação das águas pluviais não sofreram deformações prejudicando o caimento da água.

4.3. Sistema de Hidráulica (montagem de pia e encanamento de água e esgoto)

- As pias instaladas eram do tipo bancada, com 1,2m de largura e 1,0m de altura.
- As pias possuíam 01 torneira cada uma. As torneiras eram do tipo "torneira de cozinha"
- A São Paulo Turismo indicou os pontos de tomada de água e de deságue junto aos diversos ambientes, sendo responsabilidade da CONTRATADA a montagem do encanamento para ligação do abastecimento e

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº. GPC 076/2015**

deságue. A ligação à rede no local do evento foi acompanhada por profissional da área de hidráulica da São Paulo Turismo.

4.4. Sistema de Refrigeração - Ar Condicionado

- Os equipamentos de ar condicionado eram do tipo "gaveta" ou "split" e colocados em nichos no teto das estruturas de divisórias, integrados ao forro, ou nas paredes laterais, definidos pela CONTRATANTE durante a montagem.
- Foram feitos drenos para água de condensação, com retirada de água para fora da estrutura.
- Cada equipamento era de no mínimo 12.000 BTU.
- Foi feito dimensionamento de no mínimo de 1.000 BTU's para cada m² para áreas maiores a 12m².
- Os circuitos de alimentação destes estavam integrados nos quadros de distribuição do sistema de elétrica e eram protegidos por disjuntores exclusivos.

4.5. Sistema de Energia Elétrica e Iluminação

- A São Paulo Turismo indicou os pontos de energização junto aos diversos ambientes, sendo responsabilidade da contratada o cabeamento desde o ponto até a montagem do sistema.
- A contratada montou quadro de força e os circuitos de distribuição. Estes circuitos eram protegidos por disjuntores agrupados em uma ou mais caixas.
- Foram executados circuitos independentes para tomadas e iluminação.
- Os quadros de distribuição tinham marcação para indicação precisa de cada circuito.
- As tomadas eram externas, 110V ou 220V, de acordo com a necessidade de cada local
- A voltagem das tomadas foram identificadas com adesivo.
- As tomadas estavam junto às laterais dos diversos ambientes previstos, sendo que as tomadas baixas estavam suspensas a 0,3m do piso e as tomadas altas acima das bancadas.
- Toda a fiação foi executada em cabos protegidos com isolamento, tipo PP.
- Foi feito uma tomada para cada aparelho de ar condicionado.

5. OBSERVAÇÕES ACERCA DOS SERVIÇOS

- A montagem de todos os espaços foi concluída conforme quadro no item 1.
- A contratada manteve dois técnicos de plantão no dia **13/02** das 10h às 22h e nos dias **13, 14, 15, 16 e 20/02/2015** no período das 18h às 06h, para sanar eventuais ocorrências / problemas com as estruturas ou equipamentos de ar condicionado. Os postos de trabalho do técnico sempre estavam preenchidos e não se confundiam com o número de pessoas.
- A CONTRATADA seguiu as orientações dadas pela SÃO PAULO TURISMO, respeitando a agenda de eventos programados com fluxo de público no Sambódromo (Ensaios técnicos). Para tanto, foi prevista execução de serviços no período noturno e/ou finais de semana e/ou feriados, quando necessário.
- A CONTRATADA realizou a manutenção da limpeza do local e das áreas adjacentes que foram impactadas pelo serviço, e a consequente remoção do entulho em caçambas.
- As eventuais alterações de projeto foram submetidas à aprovação prévia da SÃO PAULO TURISMO.
- Procedeu, no final dos serviços, a recomposição do local, realizando a limpeza e remoção do material indesejável.
- A Contratada apresentou 02 (dois) dias após a assinatura do contrato, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) das estruturas e instalações assinada por profissional engenheiro ou RRT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº. GPC 076/2015

(Registro de Responsabilidade técnica) assinada por profissional arquiteto.

6. Quadro Quantitativo – Piso, estruturas de divisórias, bancadas e forros.

	Itens Construtivos								
	Piso de Madeira (m²)	Revestimento Carpete (m²)	Revestimento Vinílico (m²)	Rampas (m) largura	Divisórias (m linear)	Divisórias Meio Vidro (m linear)	Balcão/ Bancada (m)	Folha de portas	Forro (m²)
Orgãos Públicos	450	450	-	2,0	230	18	24,0	32	360
Imprensa	240	-	240	4,0	100	5	50,0	4	200
Ambulatório - Setor B	50	-	50	2,0	38	-	-	5	50
Ambulatório - Setor G	50	-	50	2,0	38	-	-	5	50
Ambulatório - Pré-concentração	50	-	50	2,0	38	-	-	5	50
Fiscalização	50	50	50	2,0	58	10	5,0	4	50
Portão 30	9	9	-	-	-	-	-	-	-
Portão 38	9	9	-	-	-	-	-	-	-
Portão 02	25	25	-	-	-	-	-	-	-
Limpeza	25	-	25	-	-	-	-	-	-
Dispersão	25	25	-	-	-	-	-	-	-
Total	983	568	465	14,0	502	33	79,0	55	760

7 - Quadro Quantitativo – Hidráulica, Ar Condicionado e Elétrica

	Instalações / Equipamentos				
	Pia (unidade instalada)	Tomada Baixa	Tomada Alta	Ar Condicionado (mínimo)	Ponto de Luz
Orgãos Públicos	1	80	10	22	50
Imprensa	2	16	70	12	40
Ambulatório - Setor B	1	12	-	3	8
Ambulatório - Setor G	1	12	-	3	8
Ambulatório - Pré-concentração	1	12	-	3	8
Fiscalização	-	12	-	2	12
Portão 30	-	-	2	-	1

- 7 -

Av Olavo Fontoura 1209
São Paulo SP Brasil 02012-021
Fone 55 11 2226 0570
Fax 55 11 2226 0577

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº. GPC 076/2015**

Portão 38	-	-	2	-	1
Portão 02	-	-	2	-	2
Limpeza	-	-	2	-	2
Dispersão	-	-	2	-	2
Total	6	144	90	45	134

São Paulo, 26 de maio de 2015.



CELSON LUIZ MICHELETTI
CREA-SP 0600608469
Engenheiro Mecânico
São Paulo Turismo S/A

EDILSON ALVES VIEIRA
R.G. 17.796.412-1
Gerente de Eventos A
São Paulo Turismo S/A

23 TABELIAO DE NOTAS
Cuselle Dias Rodrigues Oliveira de Barros
Tabelião
Rua Duarte de Azevedo, 311 Santana São Paulo SP 02036-021
Fone: 11 4837-4999 www.23tabeliao.com.br

Reconheço Por Semelhança a(s) Firma(s) Sem Valor econômico de:
[EBWQZNA1] CELSON LUIZ MICHELETTI.....

São Paulo, 06 de Agosto de 2015. Valor R\$ 4,80
Em test. da verdade.
CESAR RICARDO DA SILVA - ESCRIVENTE
Selo(s): 1046-AA651138
Valido somente com selo de Autenticidade

23 TABELIAO DE NOTAS
César Ricardo da Silva
Escritor de Autorizado
TABELIAO DE NOTAS
112318
FIRMA 1
1046AA651138