



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

**CREA-MG**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**  
**1420160002744**  
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional CARLOS GALENO DE ARAUJO..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: CARLOS GALENO DE ARAUJO.....

Registro: 04.0.0000076317..... RNP: 1405814012.....

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

Número ART: 1420140000001582034.. Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....

Registrada em: 22/1/2014..... Baixada em: 27/4/2016.....

Forma de Registro: Inicial..... Participação Técnica: Individual.....

Empresa Contratada: CONSTRAL CONSTRUTORA ARAUJO LTDA.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI..... CPF/CNPJ: 16829640000149

Logradouro: PRAÇA GAIOSO NEVES..... Nº: 129...

Complemento: TERREO..... Bairro: CENTRO.....

Cidade: ARAGUARI..... UF: MG..... CEP: 38440-001

Contrato: 409/2013..... celebrado em ..... Vinculado à ART: .....

Valor do contrato: R\$ 597900,00..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....

Ação institucional: .....

Endereço da obra/serviço: AVENIDA BRASIL..... Nº: .....

Complemento: TERREO..... Bairro: BRASÍLIA.....

Cidade: ARAGUARI..... UF: MG..... CEP: 38441-155

Data Início: 23/12/2013 Conclusão efetiva: 27/4/2016. Coord. Geográficas: .....

Finalidade: SAÚDE..... Código: .....

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI..... CPF/CNPJ: 16829640000149

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS HOSPITALARES ,

Quantidade 479,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS

HOSPITALARES , Quantidade 479,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES

CONST PARA FINS HOSPITALARES , Quantidade 479,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE

OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS HOSPITALARES , Quantidade 497,00 , Unidade m².....

Observações

CONSTRUÇÃO DA UBSF FÁTIMA, EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA, COMBATE E PREVENÇÃO DE INCENDIO E ELETRICA.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0199639 a 0199642, o documento contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

**Certidão de Acervo Técnico nº 1420160002744/2016**

**09/05/2016 , 08:31:58**

**1420160002744**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG ([www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-917

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - [www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br)



**CREA-MG**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais





### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONSTRAL Construtora Araujo Ltda** com sede na Rua Samuel Santos Nº303, Bairro Centro na Cidade de ARAGUARI -MG- inscrita no CNPJ sob o Nº 16.823.213/0001-53 registro no CREA -MG- Nº 050.143 executou para a **Prefeitura Municipal de Araguari CNPJ 16.829.640/0001-49 com sede na Pç. Gaioso Neves Nº129 no Centro de Araguari MG**, sob o regime de empreitada global as obras e serviços de Construção da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Fátima, situada na Av. Brasil nº 633, no Bairro Brasília no Município de Araguari -MG-, cujos quantitativos e principais características são as relacionadas a seguir:

#### DADOS DA OBRA

- 01- VALOR DO CONTRATO:** R\$597.900,00 (Quinhentos Noventa e Sete Mil, Novecentos Reais), referente ao contrato administrativo nº 409/2.013, firmado em 16/12/2.013.
- 02- OBJETO:** Construção da Unidade Básica de Saúde da Família, UBSF Fátima
- 03- RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Engº Civil **CARLOS GALENO DE ARAUJO CREA -MG- 76.317/D** conforme ART Nº 14201400000001582034.
- 04- PERÍODO DE CONSTRUÇÃO:** De 23 de dezembro de 2.013 até 27 de abril de 2.016.
- 05- ENDEREÇO DA OBRA:** Avenida Brasil nº 633 Bairro Brasília no Município de Araguari -MG-,
- 06- QUANTITATIVOS REALIZADOS:** Área Total Construída: 479,00 m². Para a realização do contrato acima referenciado foram executados os serviços mais relevantes que relacionamos na planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE EXECUTADA
1	Serviços Preliminares		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 2 placas	m²	4,00
1.2	BARRACÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m²	30,00
1.3	BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICÁS.	m²	34,00
1.4	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	un.	1,00
1.5	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	479,74
1.6	MURO DIVISÓRIO BLOCO DE CONCRETO REVESTIDO E = 15CM, H = 2,20 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM	m	113,51
2	Serviço de Fundação "Estaca a Trado Mecanico"		
2.1	ESTACA A TRADO (BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 LD.IN-LOCO	m	527,00
2.2	CONCRETO USINADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO BLOCOS 55x55x55 CM.	m³	12,65
2.3	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m²	129,06
2.4	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	509,00
3	Serviço de Infra-estrutura (Vigas baldrame)		
3.1	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	m³	44,21
3.2	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	m²	113,31
3.3	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	m²	34,06
3.4	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m²	169,97
3.5	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	102,20
3.6	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	2.751,30

*Doxios*





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ARAGUARI**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**



3.7	REATERRO MANUAL DE VALAS		
4	<b>Serviço de Superestrutura em Concreto Armado (Pilares, Vigas, Lajes)</b>	m³	44,19
4.1	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 18 MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO REAPR. 06 X	m²	450,05
4.2	(CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA).		
4.3	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	23,83
4.4	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	1.666,65
4.4	LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	m²	495,50
5	<b>Instalações Elétricas, incêndio e Hidro sanitária</b>		
5.1	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA		
5.2	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	plan	1,00
5.3	INSTALAÇÃO ELETRICA E TV Planilha Anexo	plan	1,00
6	<b>Cobertura, Calhas e Rufos</b>	plan	1,00
6.1	ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	m²	445,52
6.2	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	m²	512,35
6.3	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM	m	40,30
6.4	FECHAMENTO EM ALUMINIO COMPOSTO NA COR PRATA (COBERTURA FACHADA). ALTURA 50 CM,	m²	13,13
6.5	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM	m	128,80
7	<b>Impermeabilização (Vigas de concreto, Lajes sem cobertura)</b>		
7.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	204,03
7.2	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	m²	34,22
8	<b>Paredes, Painéis e Fechamento Diversos</b>		
8.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	m²	817,64
8.2	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	2,88
8.3	DIVISÓRIA DE PAINELIS REMOVÍVEIS DE 2,20 X 2,10 X 35MM	m²	4,62
9	<b>Revestimento de Paredes Internas.</b>		
9.1	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m²	428,65
9.2	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m²	1.072,77
9.3	REBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETOS TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO.	m²	428,65
9.4	REBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	m²	1.042,81
9.5	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	m²	29,96
9.6	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	m²	81,05
10	<b>Revestimentos de Paredes Externas</b>		
10.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m²	987,99
10.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	m²	51,09
10.3	REBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	m²	511,42
10.4	PASTILHAS CERAMICA 10X10 CM AZUL NA FACHADA INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	75,46
11	<b>Esquadrias Metálicas</b>		
11.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	31,24
11.2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE FERRAGENS	m²	3,85

*02/05/16*





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ARAGUARI**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**



11.3	TELA MOSQUETEIRO IXOX COM MOLDURA PARA JANELAS DE ACORDO COM INDICAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO	m²	23,08
12	<b>Esquadrias de Madeira</b>		
12.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80 X 210 X 3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA	un.	21,00
12.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	un.	2,00
12.3	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES	m²	7,56
12.4	PORTAO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14"	m²	7,92
12.5	PORTA DE CORRER EM MADEIRA 1,00X2,10M	un.	1,00
12.6	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	12,60
13	<b>Vidros e Similares</b>		
13.1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	m²	1,89
14	<b>Pedras Naturais (Peitoris, Bancadas e Divisórias)</b>		
14.1	BANCA GRANITO CINZA, L=60 CM, E=2,5 CM.	m²	22,33
14.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRANITOS DO TIPO CINZA ANDORINHA PARA DIVISORIAS, ESPESSURA DE 2,0 CM INCLUINDO EXECUÇÃO CONFORME PROJETO DE DETALHAMENTO.	m²	0,36
15	<b>Pisos, Soleiras, Peitoris e Rodapés</b>		
15.1	ATERRO APIOLADO MANUAL DE 20 CENTIMETROS	m³	313,87
15.2	CONTRAPISO - 5CM	m³	19,72
15.3	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO 2 CENTIMETROS	m²	394,43
15.4	PISO EM GRANILITE BRANCO, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	394,43
15.5	SOLEIRA DE MARMORITE PRE-MOLDADA, LARGURA 15CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	m	29,30
15.6	RODAPE DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA DUBERTON, KORODUR OU SIMILAR, COM 10,0 CM DE ALTURA E COM ACABAMENTO RASPADO	m	450,98
16	<b>Pinturas</b>		
16.1	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMA0	m²	2.482,32
16.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES EXTERNOS/INTERNOS, DUAS DEMAOS	m²	2.482,32
16.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	124,11
16.4	PINTURA FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO	m²	15,84
16.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE, DUAS DEMAOS, PARA FERRO	m²	15,84
17	<b>Louças, Metais, Equipamentos e Acessórios</b>		
17.1	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS	un.	12,00
17.2	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un.	9,00
17.3	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	un.	6,00
17.4	CUBA ACO INOXIDAVEL 56,0X33,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un.	7,00
17.5	TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM (EM TORNO)INCL ACESSORIOSDE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2" VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un.	2,00
17.6	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un.	4,00
17.7	Expurgo redondo simples para aplicação em bancadas. Fabricado em aço inox AISI 304, chapa 1mm #20, acabamento escovado. Altura 490mm x Largura 500mm x Comprimento 500 mm. Funciona tanto em descargas de 1 1/4" como em rabichos de 1/2".	un.	2,00
17.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO, INOX 80 CM.	un.	6,00
17.10	SABONETEIRA METÁLICA CROMADA, TIPO CONCHA, DE SOBREPOR	un.	4,00
17.11	PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un.	6,00
17.12	Fornecimento e instalação de torneira com acionamento por alavanca, tipo mesa, acabamento cromado, com bico arejador, primeira linha. Garantia de 10 anos sobre peças com defeito de fábrica. (REF.: TORNEIRA COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA, LINHA ROYAL CLINIC, CÓDIGO 2121 C, MARCA BOMETAL OU SIMILAR).	un.	6,00

*02/105/K*





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ARAGUARI**


**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**



17.13	Fornecimento e instalação de torneira temporizadora para lavatório, tipo mesa, acabamento cromado, de acordo com a NBR-13713, totalmente anti-vandalismo, grande durabilidade, pressão de trabalho de 2 a 40m.c.a., vazão constante de 8 litros por minuto, acionamento suave, primeira linha, tempo e volume constante ao longo da vida útil do produto. Garantia de 10 anos sobre peças com defeito de fábrica. (REF.: TORNEIRA DECAMATIC ECO MESA – CR (CÓDIGO 1173C) – LINHA PROFISSIONAL OU SIMILAR)	un.	21,00
17.14	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un.	1,00
18	<b>Serviço Complemento Externos e Limpeza da Obra</b>		
18.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	m²	53,64
18.2	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL	m²	53,64
18.3	PISO EM CONCRETO ARMADO E = 15 CM, FCK = 30 MPA, AÇO CA-50A D = 6,3 MM - MALHA 10 X 10 CM-(DIMENSOES-2M X3M)	m²	6,00
18.4	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	un.	82,00
18.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	479,74

Araguari, -MG- 02 de maio de 2.016

Lucélia Aparecida Vieira Rodrigues  
Secretária Municipal  
de Saúde  
S.M.S. - ARAGUARI-MG



**2º SERVIÇO NOTARIAL ARAGUARI - MG / Tabelionato BITTENCOURT**  
NOTÁRIO: BEL FÁBIO BITTENCOURT | ESCRIVENTES: MURILO BITTENCOURT / SEBASTIÃO W. ALVES  
Rua Rio Branco, nº339 - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-066 - Tel.: (34) 3241-2126

**Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:**  
LUCÉLIA APARECIDA VIEIRA RODRIGUES.\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Araguari - MG, 03/05/2016.  
EM TESTE \_\_\_\_\_ DA VERDADE.

EMOL.: R\$4,20 TFJ: R\$1,98 RECOMPE: R\$0,25 TOTAL: R\$5,83